

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công
kế hoạch năm 2022

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; Công văn số 2346/BTC-ĐT ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hàng quý, xác định nhu cầu giải ngân quý tiếp theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, như sau:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch là 4.269.239 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian thanh toán theo quy định là 229.373 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm là 4.039.866 triệu đồng.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 31/01/2023 là 4.048.194 triệu đồng, đạt 94,8% so với kế hoạch giao, bao gồm:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 192.688 triệu đồng, đạt 84,01% kế hoạch.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là 3.855.506 triệu đồng, đạt 95,44% kế hoạch giao.

(Kèm theo Biểu tổng hợp số 01b/TTKHN; 01d/TTKHVU)

2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi

2.1. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước trong năm kế hoạch (nếu có): không.

2.2. Kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi 06 tháng, cả năm:

- Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi từ năm trước chuyển sang năm báo cáo là 379 triệu đồng; lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo là 379 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm báo cáo: không; số vốn đã thanh toán đến hết năm báo cáo: không.

- Vốn kế hoạch bố trí thu hồi ứng trước trong năm báo cáo: không; số thu hồi trong năm theo kết quả thanh toán thực tế: không.

II. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 so với năm 2021 đạt kết quả rất khả quan, cụ thể tính đến ngày 31/01/2023 giải ngân là 4.048.194 triệu đồng, đạt 94,8% kế hoạch giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,3%. Tuy nhiên, tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 vẫn chưa đạt theo yêu cầu của tỉnh đề ra, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do kế hoạch vốn mới được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao bổ sung trong tháng 10/2022 làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Nguồn vốn vay nước ngoài giải ngân theo hình thức ghi thu - ghi chi: việc giải ngân vốn chịu sự chi phối thủ tục nước ngoài; mặt khác thủ tục phải đảm bảo quy định trong nước, việc gia hạn thời gian giải ngân của Hiệp định vay mất rất nhiều thời gian (*trung bình 5 đến 6 tháng*); việc giải ngân vốn phải thông qua nhiều cơ quan kiểm soát như: Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Nhà Tài trợ cho vay, vì vậy mất nhiều thời gian.

- Việc tăng giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là khan hiếm nguồn cát, từ đó tác động trực tiếp đến chi phí, tổng mức đầu tư dự án và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình đã và đang thực hiện, một số dự án phải điều chỉnh dự án nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hoàn thành dự án.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất dự án còn nhiều bất cập (*xung đột về lợi ích, về đơn giá bồi thường vẫn chưa sát với thực tế, ...*) dẫn đến chậm tiến độ triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án 02 bước, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn phải tổ chức đấu thầu bước 02 mất rất nhiều thời gian, một số chủ đầu tư thiếu kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, mặt dù được giao vốn ngay từ đầu năm nhưng đến quý III/2022 và đầu quý IV/2022 mới đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương thiếu đồng bộ, tính năng động sáng tạo của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa quyết liệt, sâu sát, cụ thể, thiếu quyết tâm; vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xử lý các vi phạm thì chậm trễ trong quản lý và sử dụng đầu tư công.

III. Kiến nghị

Bộ Tài chính sớm xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 266/UBND-CNXD ngày 18/01/2023 (đính kèm).

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp. / *Male*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- KBNN Trà Vinh;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Các Phòng: KT, THNV;
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH** *Male*



Male

Nguyễn Trung Hoàng

UBND TỈNH TRÀ VINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Biểu số 01b/TTKHN

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT	Nội dung	Nhóm dự án (QTCG, A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Tổng số	Vốn kế hoạch			Lấy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo																																														
					Vốn kế hoạch năm	Kế hoạch Bộ, cơ quan trung ương/địa phương triển khai	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm	Tổng số																																												
1	VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2) (1) VỐN TRONG NƯỚC (2) VỐN NƯỚC NGOÀI (A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ: Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó: Vốn trong nước Vốn nước ngoài	*	VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)	4.269.239	3.971.097	4.039.866	4.048.194	192.688	175.912	16.776	3.855.506	2.444.795	1.410.711	*	VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DANH ĐỀ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH (A.2+B.2)	A	DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ	4.269.239	229.373	3.971.097	4.039.866	4.048.194	192.688	175.912	16.776	3.855.506	2.444.795	1.410.711	B	DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ	4.269.239	229.373	3.971.097	4.039.866	4.048.194	192.688	175.912	16.776	3.855.506	2.444.795	1.410.711	Vốn trong nước												
2																																											5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16

STT	Nội dung	Nhóm dự án (QTG, A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Tổng số	Vốn kế hoạch				Vốn kế hoạch giao trong năm	Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo																			
					Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Kế hoạch TTCP giao	Kế hoạch Bộ, cơ quan trung ương/dịa phương trên khai	Tổng số		Vốn kế hoạch năm	Vốn kế hoạch giao trong năm	Vốn kế hoạch năm trước	Vốn kế hoạch năm																
1	Nội dung	A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16														
Vốn nước ngoài, trong đó:																103,437	26,137	77,300	41,858	23,031	-	18,827	-	-	-	-	-		
- Theo cơ chế gift thu gift chi																93,137	15,837	77,300	31,824	12,997	-	18,827	-	-	-	-	-	-	
- Theo cơ chế tái chính trong nước																10,300	10,300	-	10,034	10,034	-	10,034	-	-	-	-	-	-	
Vốn ngân sách trung ương																1,829,193	26,137	1,803,056	1,704,342	23,031	-	1,681,311	-	-	-	-	1,006,145	-	-
Vốn trong nước																1,725,756	-	1,725,756	1,662,484	-	-	1,662,484	-	-	-	-	1,006,145	-	-
Vốn nước ngoài, trong đó:																103,437	26,137	77,300	41,858	23,031	-	18,827	-	-	-	-	18,827	-	-
- Theo cơ chế gift thu gift chi																93,137	15,837	77,300	31,824	12,997	-	18,827	-	-	-	-	18,827	-	-
- Theo cơ chế tái chính trong nước																10,300	10,300	-	10,034	10,034	-	10,034	-	-	-	-	10,034	-	-
Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực																1,607,538	15,837	1,591,701	1,545,989	12,997	-	1,532,992	-	-	-	-	957,889	-	-
Vốn trong nước																1,514,401	-	1,514,401	1,514,165	-	-	1,514,165	-	-	-	-	957,889	-	-
7861793 - Kế hoạch sai từ Sông thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh																46,500	46,500	46,500	46,500	-	-	46,500	-	-	-	-	43,927	-	-
7865912 - Kế phía Đông kênh Chợ Mát, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú																34,000	34,000	34,000	34,000	-	-	34,000	-	-	-	-	12,949	-	-
7859991 - Đường hành lang ven biển phía triển du lịch biển Ba Động																39,112	39,112	39,112	39,112	-	-	39,112	-	-	-	-	15,462	-	-
7865796 - Hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị loại IV, huyện Tiểu Cần																167,000	167,000	167,000	167,000	-	-	167,000	-	-	-	-	164,869	-	-
7867216 - Đường ven sông Hậu, thị trấn Cầu Kè																60,000	60,000	60,000	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	47,149	-	-

STT	Nội dung	Nhóm dự án (QTQG, A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch				Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo							Vốn kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm				
						Kế hoạch TTCP giao	Kế hoạch Bộ, cơ quan trung ương/dịa phương triển khai		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
										Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16
	Vốn nước ngoài, trong đó:			93.137	15.837	77.300	77.300	31.824	12.997	12.997	-	18.827	18.827	-	
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi			93.137	15.837	77.300	77.300	31.824	12.997	12.997	-	18.827	18.827	-	
	7631750 - Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh	C	7631750	47.000	-	47.000	47.000	-	-			-			
	7751686 - Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh	C	7751686	30.647	15.837	14.810	14.810	16.892	12.997	12.997		3.895	3.895		
	7034651 - Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh	B	7034651	15.490	-	15.490	15.490	14.932	-			14.932	14.932		
	- Theo cơ chế tài chính trong nước														
2.2	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia			221.655	10.300	211.355	211.355	158.353	10.034	10.034	-	148.319	100.063	48.256	
	Vốn trong nước			211.355	-	211.355	211.355	148.319	-	-	-	148.319	100.063	48.256	
	Vốn nước ngoài, trong đó:			10.300	10.300	-	-	10.034	10.034	10.034	-	-	-	-	
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Theo cơ chế tài chính trong nước			10.300	10.300	-	-	10.034	10.034	10.034	-	-	-	-	
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			100.770	-	100.770	100.770	95.637	-	-	-	95.637	55.882	39.755	
	Vốn trong nước			100.770		100.770	100.770	95.637	-			95.637	55.882	39.755	
	Vốn nước ngoài, trong đó:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi			-				-	-			-			
	- Theo cơ chế tài chính trong nước			-				-	-			-			
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			845	-	845	845	-	-	-	-	-	-	-	
	Vốn trong nước			845		845	845	-	-			-			
	Vốn nước ngoài, trong đó:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi			-				-	-			-			
	- Theo cơ chế tài chính trong nước			-				-	-			-			

STT	Nội dung	Nhóm dự án (QTQG, A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Tổng số	Vốn kế hoạch						Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài, trong đó:	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi	- Theo cơ chế tái chính trong nước	2.3	Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định			
					Vốn kế hoạch giao trong năm			Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài											Vốn kế hoạch		
					Vốn kế hoạch năm	trước được phép kéo dài (nếu có)	Kế hoạch TTP giao	Kế hoạch Bộ, cơ quan trung ương/dịa phương/trên khai	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài									Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Tổng số
1			2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16				
				120,040	109,740	109,740	109,740	109,740	109,740	62,716	10,034	10,034	-	52,682	44,181	8,501					
				10,300	10,300	10,300	-	10,300	10,300	10,034	10,034	-	-	-	-	-					
				10,300	10,300	10,300	-	10,300	10,300	10,034	10,034	-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				10,300	10,300	10,300	-	10,300	10,300	10,034	10,034	-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				10,300	10,300	10,300	-	10,300	10,300	10,034	10,034	-	-	-	-	-					

